

Neubau Schul- und Kirchenzentrum SKZ

Die Gemeinde freut sich, ein bedeutendes Bauprojekt auszuführen: Der Abriss des alten Schul- und Kirchenzentrums SKZ und der Bau eines modernen, zukunftsorientierten Neubaus an gleicher Stelle.

Um die Bevölkerung transparent und regelmässig über den Baufortschritt zu informieren, werden wir an dieser Stelle fortlaufend Updates mit Fotos und Berichten veröffentlichen.

Sie können hier den Fortschritt vom Abriss bis zur Fertigstellung mitverfolgen und sich ein Bild von der Entstehung des neuen Schulhauses machen.

Wer noch mehr Fotos über den Baufortschritt des neuen Schul- und Kirchenzentrums SKZ sehen möchte, kann die Seite von Pro Neuenegg besuchen.

Dezember 2025

Die Arbeiten sind im Schulzentrum abgeschlossen.

Am Dienstag, 16.12.2025 konnten die Schülerinnen und Schüler das neue Schulgebäude beziehen.

Oktober & November 2025

Die Arbeiten im Innen- und Aussenbereich befinden sich in der Endphase. Zurzeit ist täglich ein Fortschritt erkennbar.

Die Grundreinigung des Gebäudes ist im Gange, sodass der definierte Umzugstermin eingehalten werden kann.

Juli, August & September 2025

Der Einbau des Bodenbelags wurde erfolgreich abgeschlossen. Im direkten Anschluss konnte mit den Arbeiten am Innenausbau begonnen werden.

Zeitgleich starteten die Umgebungsarbeiten. Diese umfassen die Vorbereitung der Aussenflächen sowie erste Massnahmen zur Gestaltung der Wege und Grünbereiche.

Mai & Juni 2025

Der Einbau des Bodenbelags ist in vollem Gange. Im 2. Stock sind die Bodenbelagsarbeiten bereits vollständig beendet. Im 1. Stock laufen aktuell die Schleif- und Versiegelungsarbeiten und im Erdgeschoss wird der Einbau des Bodenbelags in Kürze beginnen.

März & April 2025

Die Trennwände sind fertiggestellt, wodurch nun die endgültigen Raumaufteilungen ersichtlich sind. Die Arbeiten für den Einbau des Bodenbelags haben bereits begonnen.

Januar & Februar 2025

Die Fenster bei den Innenhöfen und dem Kirchenzentrum sind montiert. Die Abdichtungsarbeiten von dem Dach bei dem Kirchenzentrum sind im Gange.

November & Dezember 2024

Die ersten Trennwände sind montiert und die künftige Raumaufteilung ist langsam zu erahnen. Das Kirchenzentrum ist nun im Besitz von einem Dach.

Oktober 2024

Der Innenausbau des Schulgebäudes hat begonnen und die ersten Fenster und Glasfronten sind montiert.

August & September 2024

Die Arbeiten für das Kirchenzentrum sind voll im Gange und beim Schulgebäude werden die Detailarbeiten ausgeführt.

Juli 2024

Das SKZ ist oben angekommen!

Juni 2024

Während einem Monat konnten die Arbeiten im 1. Stock abgeschlossen werden und die Arbeiten für das neue Kirchenzentrum haben begonnen.

April & Mai 2024

In zwei Monaten konnte das Erdgeschoss und das Zwischengeschoss erstellt werden. Nun geht es an das Betonieren der Decke, damit dann die Arbeiten für den 1. Stock beginnen können.

22.03.2024

Die Vorbereitungen für den Neubau sind abgeschlossen und somit kann die Bodenplatte betoniert werden.

14.12.2023

Der Abbruch ist geschafft und die Vorbereitungen für den Neubau sind am Laufen.

06.12.2023

Trotz erschwerten Wetterverhältnissen und kühlen Temperaturen wird fleissig das alte SKZ abgerissen.

06.11.2023

Der Abbruch vom alten Schul- und Kirchenzentrum SKZ hat begonnen.

<http://www.neuenegg.ch/de/aktuelles/meldungen/Aktueller-Stand-Neubau-SKZ.php>